

## ATTIVITÀ PER AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNALE

### CAMPO V. GRANATA CAPOLUOGO

#### **1) Lavori Primo lotto funzionale**

- Approvata perizia di assestamento finale lavori primo lotto funzionale con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 10.11.2022, ricevuto parere CONI in data 14.11.2022 e ricevuto parere ICS in data 04.01.2023;
- completamento lavori previsti nel progetto una settimana prima dell'arrivo della LND per la verifica finale del campo per l'omologazione;
- SCIA Antincendio per acquisizione Certificato Prevenzione Incendi che deve essere redatta dall'Arch. Gabriele Di Nunzio;
- accertamento fine lavori ed emissione conto finale e CRE da parte dell'Arch. Gabriele Di Nunzio (con rilascio certificazioni da parte dell'impresa M.G.M. srl – Merico srl);
- richiesta LND verifica finale del campo per omologazione inviata il 19.10.2022;
- richiesta accertamento finale CONI per ICS;
- Affidate prove su strutture degli spalti e spogliatoi con Determina n. 176 del 16.11.2022 – prove eseguite;
- Affidato incarico Collaudatore statico per verifica decennale spalti con Determina n. 174 del 16.11.2022;
- affidamento tecnico esperto per predisposizione atti della Commissione Pubblico Spettacolo per Licenza di Agibilità e Pubblico Spettacolo art. 68 e 80 e TULPS – Affidato con Determina n. 3 del 12.01.2023 all'Ing. Luciano Verna;

#### **2) Lavori Completamento primo lotto funzionale**

- predisposto progetto per il "completamento primo lotto funzionale" con le economie indicate nella variante di assestamento finale (progetto per i servizi igienici e locale primo soccorso sotto gli spalti + completamento seggiolini sugli spalti) → progetto per cui si è ricevuto parere CONI in data 14.11.2022;
- acquisita autorizzazione ICS sul progetto completamento primo lotto funzionale in data 04.01.2023;
- verifica validazione e approvazione progetto – approvato con Determina n. 1 del 09.01.2023;
- affidati lavori di completamento primo lotto funzionale con Determina n. 23 del 10.02.2023 alla Sangroter srl che avranno una durata di 30 giorni salvo sospensioni e proroghe;
- accertamento fine lavori da parte dell'Arch. Gabriele Di Nunzio (con rilascio certificazioni da parte dell'impresa);

- richiesta accertamento finale CONI per ICS;

### **3) Lavori Spogliatoi (finanziamento con annualità 2022 e 2023 infrastrutture sociali per € 83.647,00)**

- dopo variazione di bilancio fatta il 24/10/2022, è stato affidato incarico per progetto DL e Sicurezza per lavori di ristrutturazione spogliatoi con Determina n. 163 del 27.10.2022 all'Arch. Gabriele Di Nunzio;

- il progetto è stato inviato dal progettista il 29.11.2022 (dopo l'esito delle prove sugli spogliatoi) e verificato validato ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 01.12.2022;

- con Determina n. 191 del 09.12.2022 è stata affidata la redazione del Certificato di Idoneità Statica degli spogliatoi;

- i lavori degli spogliatoi sono stati affidati con Determina n. 192 del 12.12.2022 alla Sangroter srl;

- è stato autorizzato il subappalto alla Ditta Elettro2000 snc con Determina n. 12 del 25.01.2023;

- i lavori per gli spogliatoi dovranno essere eseguiti in 45 giorni dal Verbale di Consegna redatto dal Direttore dei Lavori il 30/12/2022 salvo sospensioni e proroghe;

- il 07.02.2023 è stata concessa una proroga di 20 giorni richiesta dalla Sangroter srl dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 04.03.2023;

- accertamento fine lavori ed emissione conto finale e CRE da parte dell'Arch. Gabriele Di Nunzio (con rilascio certificazioni da parte di Sangroter srl – Elettro 2000 snc);

### **4) Agibilità TULPS**

- Affidato incarico per accatastamento, comprensivo di rilievo, inserimento in mappa e denuncia fabbricato urbano, del campo sportivo V. Granata in viale San Giovanni in Venere con Determina n. 205 del 27.12.2022 con fondi di bilancio all'Ing. Paolo Rinaldi;

- convocazione Commissione Comunale Pubblico Spettacolo sulla documentazione cartacea (comprendendo progetto spogliatoi e completamento primo lotto funzionale) predisposta dal tecnico incaricato per Licenza di Agibilità e Pubblico Spettacolo art. 68 e 80 e TULPS;

- analisi osservazioni ed eventuali varianti ai lavori in corso;

- Sopralluogo a fine degli interventi per il parere finale della Commissione;

- richiesta rilascio agibilità e licenza di pubblico spettacolo art. 68 e 80 TULPS.